

РУП «Белнипиэнергопром»

Код по ОКУД

УТВЕРЖДАЮ

Директор

В.В. Юшкевич

«35» 04 2025 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

№ 11/25

Комиссия, образованная в соответствии с приказом № 8 ахд от 23.01.2023г. в составе:
 Председатель комиссии: Зам. директора по общим вопросам Я.О.Матиевич

Члены комиссии:	Начальника ОМТО	М.Ю.Галкин
	Гл. конструктор АСО	О.А.Крот
	Главный технолог ОТ	И.М.Чеботарь
	Ведущий инженер по охране труда и пожарной безопасности	К.Н.Тюрина
	Председатель профкома	И.С.Капустина
Приглашены:	Начальник ОАВД	Д.А.Бончковский
	Начальник ОЭ	Д.Д. Дмитриченко

составила настоящий акт, что в результате обследования объекта:
кабинет серверной по адресу ул. Романовская Слобода 5а
 установлено, что установленные автоматические выключатели с функцией УЗО конфликтуют
 блоками бесперебойного питания, через которые обеспечивается электроснабжение серверов.
Требуется замена автоматических выключателей.

Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами: нет.

Работы следует производить с применением следующих механизмов:

нет

(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ:

закупку и поставку необходимых материалов для ремонта выполняет РУП «Белнипиэнергопром»;

требуется на период выполнения работ переключение электроснабжения серверов на резервные розетки.

Дата начала разработки сметной документации 02.05.2025

Дата начала выполнения строительных работ 12.05.2025.

Продолжительность выполнения строительных работ: три рабочих дня.

Председатель комиссии: Зам. директора по общим вопросам Я.О.Матиевич

Члены комиссии:	Начальник ОМТО	М.Ю.Галкин
	Гл. конструктор АСО	О.А.Крот
	Главный технолог ОТ	И.М.Чеботарь

Ведущий инженер по охране труда
и пожарной безопасности

Председатель профкома

Начальник ОАВД

Начальник ОЭ


К.Н.Тюрина


И.С.Капустина


Д.А.Бончковский


Д.Д.Дмитриченко

Примерный (укрупненный) перечень видов ремонтных работ

№	Виды работ	Ед. измерения	Количество	Примечание
1	Замена автоматического выключателя модульного 2Р, I _{ном} =16 А, хар. С, 10 кА	шт.	23	

И.о. начальника ОМТО


С.В. Погребовский