Форма С-1

РУП «Белнипиэнергопром»

Код по ОКУД

УТВЕРЖДАЮ

Директор В.В.Юшкевич

«27» 05 2026 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

№2/26

Комиссия, образованная в соответствии с приказом № 8 ахд от 23.01.2023г. в составе:

Председатель комиссии: Зам. директора по идеологической работе и общим вопросам Я.О.Матиевич

Члены комиссии:
Начальник ОМТО М.Ю.Галкин
Гл. конструктор АСО О.А.Крот
Главный технолог ОТ И.М.Чеботарь
Ведущий инженер по охране труда и пожарной безопасности К.Н.Тюрина
Председатель профкома И.С.Капустина
Начальник ОВД Д.А.Бончковский

составила настоящий акт, что в результате обследования объекта:
Кровля, прилегающая территория здания по адресу ул. Романовская Слобода, 7а
установлено, что имеется частичное повреждение кровельного покрытия, проседание плиточного покрытия тротуаров, частичное разрушение крылец. Необходимо проведение текущего ремонта кровельного покрытия, тротуаров, крылец..

Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами: проведение работ в условии действующего предприятия,

Работы следует производить с применением следующих механизмов:
нет
(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ: закупку и поставку необходимых материалов для ремонта, вывоз строительного мусора выполняет подрядная организация.

Дата начала разработки сметной документации _____

Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ _____

Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ _____

Председатель комиссии: Зам. директора по идеологической работе и общим вопросам Я.О.Матиевич

Члены комиссии:
Начальник ОМТО М.Ю.Галкин
Гл. конструктор АСО О.А.Крот
Главный технолог ОТ И.М.Чеботарь
Ведущий инженер по охране труда и пожарной безопасности К.Н.Тюрина
Начальник ОВД Д.А.Бончковский
Председатель профкома И.С.Капустина

Примерный (укрупненный) перечень видов ремонтных работ

№	Виды работ	Ед. измерения	Количество	Примечание
Здание по адресу ул. Романовская слобода 7а (кровля)				
1	Смена покрытий примыканий рулонных кровель к стенам, парапетам без устройства фартука	м²	112,6	
2	Смена покрытий примыканий рулонных кровель к стенам, парапетам без устройства фартука (вентшахты)	м²	3,0	
3	Смена старого рулонного покрытия кровли с наклеиванием нового покрытия в два слоя	м²	70,3	
4	Установка краевой рейки	м.п.	109,0	
Здание по адресу ул. Романовская слобода 7а (прилегающая территория)				
1	Размостка плитных тротуаров и дорожек с разборкой	м²	16,0	
2	Разборка покрытия крыльца из бетона толщиной до 50 мм.	м²	10,6	
3	Облицовка крыльца плиткой тротуарной 300*300*30 мм	м²	10,2	
4	Замена решетки придверной для очистки обуви стальной 550*700 мм	шт.	3	
5	Штукатурка боковой поверхности крыльца	м²	2,6	
Здание по адресу ул. Романовская слобода 7а (помещения)				
1	Разборка деревянного заполнения дверного проема	м²	1,9	
2	Заделка проема в кирпичной стене	м³	1,5	
3	Улучшенная штукатурка по камню, бетону	м²	3,8	
4	Улучшенная покраска по штукатурке	м²	3,8	
5	Смена клапана регулирующего системы отопления Ду25 (оборудование заказчика)	шт.	1	
6	Приварка фланцев к стальным трубам Ду 25 мм	шт.	2	

Начальник ОМТО М.Ю.Галкин